



COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE: VILAFRANCA SICULA (AGRIGENTO) VIA CANNICELLA

ELABORATO: ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV. N°

4.9

SCALA

IL RAPPR. LEGALE DELL'ENTE

L'UTC

.....

.....

Per potere mettere a punto definitivamente il cronoprogramma dei lavori è necessario conoscere con esattezza la data di consegna ed inizio dei lavori stessi, oggi impossibile da determinare data l'incertezza dei tempi dell'iter di approvazione e finanziamento del presente progetto. Si riporta di seguito lo sviluppo temporale più sfavorevole considerando la produzione convenzionale differenziata per i vari mesi dell'anno che tiene conto l'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole prevedibili

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATI

Importo Totale dei lavori (lavori+costo personale+sicurezza)

€ 295 384,45

Importo produzione ottimale mensile

€ 80 000,00

Classe climatica

A2 Normale

Tempo utile di ultimazione lavori

4,60 mesi

Tempo di avvio cantiere

0,25 mesi

Tempo totale stimato

4,85 mesi

Tempo totale fissato

5,00 mesi

PROGRAMMA DEI LAVORI

MESI		Indice prod.	frazione	Produzione	Importi lavori	Importi lavori	AVANZAMENTO %
		mensile	mese	ottimale	mensili	progressivi	
1	Giugno	0,90	1,00	€ 80 000,00	€ 72 000,00	€ 72 000,00	24,38%
2	Luglio	0,90	1,00	€ 80 000,00	€ 72 000,00	€ 144 000,00	48,75%
3	Agosto	0,45	1,00	€ 80 000,00	€ 36 000,00	€ 180 000,00	60,94%
4	Settembre	0,90	1,00	€ 80 000,00	€ 72 000,00	€ 252 000,00	85,31%
5	Ottobre	0,90	0,60	€ 80 000,00	€ 43 384,45	€ 295 384,45	100,00%
IMPORTO TOTALE						€ 295 384,45	100,00%

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

